



NOTICE OF COMMISSIONING

1824-A-NOC-097



Date: April 12, 2018 – 07:00 AM

System ID: Generator Supply to SK Camp.

System Description: SK CAMP - CHANGEOVER TO GRID SUPPLY. EQUIPMENT: 750-TFR-9011, 750-TFR-9012

Contact Name: Julian Blair, Brenton Sherston, Ron Freiley & Johan Erasmus

Contact Number: 6379-9990, 6442-2720, 6349-5951, 6980-4558 & 6379-9006

Fecha: 12 de Abril, 2018 - 07:00 AM

Sistema: Suministro del generador a SK Camp.

Descripción del Sistema: CAMPAMENTO SK - CAMBIO AL SUMINISTRO DE LA RED. EQUIPO: 750-TFR-9011, 750-TFR-9012

Nombre Contacto: Julian Blair, Brenton Sherston, Ron Freiley & Johan Erasmus

Número de Contacto: 6379-9990, 6442-2720, 6349-5951, 6980-4558 & 6379-9006

ENGLISH

SK Camp will be disrupted during a planned Power Shutdown. The estimated time for the Shutdown will be 8 Hours. Work is expected to be completed by 16:00.

Access restrictions to the Electrical System will be in force. Upon completion the commissioning tests, power feed will be reticulated to the equipment. All equipment access will be locked with appropriate signage. No work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

NOTE: NO GENERATORS CONNECTED TO THE SYSTEM AT PORT, POWERPLANT, SK CAMP OR GAP CAMP MAY BE OPERATED WITHOUT AUTHORIZATION FROM DAVID SWIFT, RONER CABRERA OR HERMANUS SWART.

Construction & Commissioning team will start works on April 13, 2018 at 08:00 AM

SPANISH

Campamento SK será interrumpido durante un apagado programado. El tiempo estimado para el apagado será de 8 horas. Se espera que el trabajo se complete a las 16:00.

Las restricciones de acceso al Sistema Eléctrico estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de puesta en marcha, la alimentación eléctrica se reticulará al equipo. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo en equipos etiquetados con una etiqueta azul de puesta en servicio sin la aprobación del gerente de puesta en marcha.

NOTA: NINGÚN GENERADOR CONECTADO AL SISTEMA EN EL PUERTO, POWERPLANT, SK CAMP O GAP CAMP PUEDE SER OPERADO SIN AUTORIZACIÓN DE DAVID SWIFT, RONER CABRERA O HERMANUS SWART.

El equipo de construcción y puesta en marcha comenzará a trabajar el 13 de Abril de 2018 a las 08:00 a.m.

POST ON ALL PACO SAFETY NOTICE BOARDS
**PACO MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO
ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX
MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF
THE HAZARDS.**